THE KYRGYZ REPUBLIC
NATIONAL WATER RESOURCES MANEGEMENT PROJECT - PHASE 1
PROCUREMENT PLAN - GOODS AND WORKS
(Date of PP: March 18, 2014; Date of WB NOL: negotiated version) Apdate #1
(Дата ПЗ: 18 март 2014; Дата одобрения ВБ: версия одобренная на переговорах)
(Date of PP: June 4, 2014; Date of WB NOL :negotiated version) Apdate #2
(Дата ПЗ: 4 июня 2014 года; Дата одобрения ВБ:)
(Date of PP: ; Date of WB NOL: April 18, 2016) Apdate #3
(Дата ПЗ: ; Дата одобрения ВБ: 18 апреля 2016)

Item №	Компонент/Component Reference as per PAD	Contract Ref. №	Contract Description	Contract Description	Plan/Actual	Procu. Method	WB Review (prior/пред. обзор/пред. обзор/ post/пост. обзор)	Date of Draft BD to WB	WB No-objection to BD	Date of Invitation to Bids	Date of Bid Opening	Bid Evaluation Report	WB No-objection to Contract Award	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	Remarks	
№ Пункта	Ссылка на компоненты согласно Документа об Оценке Проекта	№ Контракта	Описание контракта	Описание контракта	План/факт	Метод закупок	Обзор Банка (предварит./последующ.)	Конкурс. документ на рассмотрение ВБ	Одобрение ВБ на конкурс. док.	Объявление	Вскрытие конкурсных заявок	Оценочный отчет	Одобрение ВБ на присуждение контракта	Подписание контракта	Завершение контракта	Примечания	
Goods																	
1	Компонент/Component #1, Компонент/Component #2, Компонент/Component #4; T.1/B/1a, 1b	NWRMP/G/ICB/C.1/01_LOT_1	IT and Office equipment with preinstalled MS Office and Instructing on operation of equipment	ИТ и офисное оборудования с предустановленным MS Office и проведением инструктажа по эксплуатации оборудований	Plan/План	ICB/MKT	prior/пред. обзор	8-Nov-14	22-Nov-14	29-Nov-14	10-Jan-15	7-Feb-15	21-Feb-15	28-Feb-15	28-Jun-15	completed	OsOO "Soft Lain International"
					Actual/Факт	ICB/MKT	prior/пред. обзор	8-Oct-15	18-Oct-15	23-Oct-15	7-Dec-15	18-May-16	23-May-16	26-May-16	01.11.16		
2	Компонент/Component #1, Компонент/Component #2, Компонент/Component #4; T.1/B/1a, 1b	NWRMP/G/ICB/C.1/01_LOT_2	IT and Office equipment with preinstalled MS Office and Instructing on operation of equipment	ИТ и офисное оборудования с предустановленным MS Office и проведением инструктажа по эксплуатации оборудований	Plan/План	ICB/MKT	prior/пред. обзор	8-Nov-14	22-Nov-14	29-Nov-14	10-Jan-15	7-Feb-15	21-Feb-15	28-Feb-15	28-Jun-15	ongoing	OsOO "Ermex Group"
					Actual/Факт	ICB/MKT	prior/пред. обзор	8-Oct-15	18-Oct-15	23-Oct-15	7-Dec-15	18-May-16	23-May-16	26-May-16			
3	Компонент/Component #1, Компонент/Component #2, Компонент/Component #4; T.1/B/1a, 1b	NWRMP/G/S/C.1/01_LOT_3	IT and Office equipment with preinstalled MS Office and Instructing on operation of equipment	ИТ и офисное оборудования с предустановленным MS Office и проведением инструктажа по эксплуатации оборудований	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	28-Dec-16	17-Jan-17	1-Feb-17	16-Feb-17	1-Mar-17	n/a	15-Mar-17	29-Apr-17		
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	28-Dec-16	17-Jan-17	1-Feb-17							
4	Компонент/Component #1	NWRMP/G/S/C.1/02	Web design software	Программное обеспечение для веб-дизайна	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	21-Apr-16	5-May-16	23-May-16	n/a	6-Jun-16	5-Aug-16	completed	OsOO Green Light
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	30.08.16	14.09.16	26.09.16	n/a	19-Oct-16	09.11.16		
5	Компонент/Component #1	NWRMP/G/S/C.1/03	RDBMS server software	Серверное программное обеспечение RDBMS	Plan/План	Shopping/шоппинг	prior/пред. обзор	n/a	n/a	n/a	n/a	14-Jun-16	8-Jul-16	18-Jul-16	23-July 16	completed	LLC Nine-Seven
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	prior/пред. обзор	22-Apr-16	28-Apr-16	20-May-16	3-Jun-16	14-Jun-16	8-Jul-16	18-Jul-16	23-July 16		
6	Компонент/Component #1	NWRMP/G/S/C.1/04	Server software	Серверное программное обеспечение	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	24-Feb-17	10-Mar-17	28-Mar-17	n/a	11-Apr-17	10-Jun-17		
					Actual/Факт												
7	Компонент/Component #1	NWRMP/G/S/C.1/05	Raivodkhoz network installation	Установка компьютерной сети для райводхозов	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	16-Apr-17	30-Apr-17	18-May-17	n/a	1-Jun-17	31-Jul-17		
					Actual/Факт												
8	Компонент/Component #1	NWRMP/G/ICB/MKT/C.1/06	Software for GIS and GIS server incl GIS training	Программное обеспечение для ГИС и сервера ГИС, включая обучение ГИС	Plan/План	ICB/MKT	prior/пред. обзор	24-Dec-16	7-Jan-17	14-Jan-17	25-Feb-17	25-Mar-17	8-Apr-17	15-Apr-17	13-Aug-17		
					Actual/Факт	ICB/MKT	prior/пред. обзор	11.11.16	22.11.16	16.12.16							
9	Компонент/Component #2	NWRMP/G/S/C.2/01	Aerial photos	Аэрофотоснимки	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	22-May-17	5-Jun-17	23-Jun-17	n/a	7-Jul-17	4-Nov-17		
					Actual/Факт												
10	Компонент/Component#2	NWRMP/G/ICB/MKT/C.2/02	Vehicles for engineers and technicians	Автомобили для инженеров и техников	Plan/План	ICB/MKT	prior/пред. обзор	30-Mar-17	13-Apr-17	20-Apr-17	1-Jun-17	29-Jun-17	13-Jul-17	20-Jul-17	17-Nov-17		
					Actual/Факт												
11	Компонент/Com	NWRMP/G/S/	Scooters for engineers and technicians	Мопеды для инженеров и техников	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	5-May-16	19-May-16	26-May-16	9-Jun-16	16-Jun-16	18-Aug-16		

	ponent#2	C.2/03	Scooters for engineers and technicians	Мопеды для инженеров и техников	Actual/Факт												
12	Компонент/Component #2	NWRMP/G/S/C.2/04	Prepare maps of I&D systems and available system maps	Подготовка карт систем ИиД и имеющиеся в наличии карты систем	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	10-May-17	24-May-17	31-May-17	14-Jun-17	21-Jun-17	23-Aug-17		
					Actual/Факт												
13	Компонент/Component #2	NWRMP/G/S/C.2/05	Water metering devices (Transferred from OIP-2,AF)	Водоизмерительные приборы (переведен с проекта ПВО-2,ДФ)	Plan/План	Shopping/шоппинг	prior/пред. обзор	n/a	n/a	30-Oct-15	13-Nov-15	20-Nov-15	4-Dec-15	11-Dec-15	12-Feb-16	completed	OsOO "Instrumenty"
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	prior/пред. обзор	n/a	n/a	30-Oct-15	13-Nov-15	10.02.16	06.03.16	16.03.16	09.06.16		
14	Компонент/Component #3	n/a	Publications	Публикации	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	6-Jan-17	20-Jan-17	7-Feb-17	n/a	21-Feb-17	30-Jun-17		
					Actual/Факт												
15	Компонент/Component #3	NWRMP/G/S/C.3/01	Publications-1_Issue of the journal "Vestnik AVP"	Публикации-1_Выпуск Журнала «Вестник АВП»	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	6-Oct-15	20-Oct-15	7-Nov-15	n/a	21-Nov-15	25-Dec-16	completed	OsOO "Kirland"
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	12-Aug-15	26-Aug-15	28-Aug-15	n/a	2-Sep-15	25-Nov-16		
16	Компонент/Component #4	NWRMP/G/S/C.4/01	Office furniture for the project staff	Офисная мебель для сотрудников ОРП	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	03-Nov-15	29-Dec-15	12-Jan-15	19-Feb-16	5-Mar-16	n/a	14-Mar-16	25-Mar-16	completed	LLC "Kartel"
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	03-Nov 15	29 -Dec-15	12-Jan-15	19-Feb-16	5-Mar-16	n/a	14-Mar-16	25-Mar-16		
17	Компонент/Component #1	NWRMP/G/S/C.1/07	Office equipment the project staff	Офисная техника для сотрудников ОРП	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	16-Oct-15	02-Feb-16	5-Feb-16	19-Feb-16	1-Apr-16	n/a	2-Apr 16	16-May-16	completed	LLC "Ultra"
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	16-Oct-15	02-Feb-16	5-Feb-16	19-Feb-16	1-Apr-16	n/a	2-Apr 16	16-May-16		
18	Componen t#1	NWRMP/G/S/C.1/06	Instalation of digital network (installation of DIN)	Установка цифровой сети	Planned/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	6-Jun-17	20-Jun-17	8-Jul-17	n/a	22-Jul-17	29-Nov-17		
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор										
19	Компонент/Component #3	NWRMP/G/S/C.3/08	Equipment for Demonstration plots	Оборудование для ДУ	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	10-Jun-16	24-Jun-16	27-Jun-16	n/a	4-Jul-16	25-Jul-16	completed	SCK Kapliya Plus
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	10-Jun-16	24-Jun-16	27-Jun-16	n/a	4-Jul-16	25-Jul-16		
20	Компонент/Component #3	NWRMP/G/S/C.3/02	Kalendars for 2016	календари на 2016 год	Plan/План	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	28.12.2015	05.01.2016	05.01.2016	n/a	06.01.2016	20.01.2016	completed	Line Print
					Actual/Факт	Shopping/шоппинг	post/пост. обзор	n/a	n/a	28.12.2015	05.01.2016	05.01.2016	n/a	06.01.2016	20.01.2016		